

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 401 Agua potable
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - Fondo III			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002-2024	401002	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION EN VALPARAISO, LOCALIDAD ACATITA DE AMECA 511 - Fondo III	Acatita de Ameca	22.904567 -104.089998	\$1,597,637.50	\$0.00	\$1,597,637.50	\$0.00	\$1,597,637.50	100%	90%	Contrato
401003-2024	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CALERA DE SAN MIGUEL 511 - Fondo III	Calera de San Miguel	22.895823 -103.492411	\$689,040.00	\$0.00	\$689,040.00	\$0.00	\$689,040.00	100%	90%	Contrato
	401004	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE 511 - Fondo III	El Salitre	22.944238 -103.473083	\$177,665.60	\$0.00	\$177,665.60	\$0.00	\$177,665.60	100%	95%	Administración directa
	401005	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA ROSA 511 - Fondo III	Las Ánimas	22.490063 -103.830043	\$288,921.20	\$0.00	\$288,921.20	\$0.00	\$288,921.20	100%	95%	Administración directa
401006-2024	401006	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALTO 511 - Fondo III	El Salto	22.687103 -103.626369	\$306,068.84	\$0.00	\$306,068.84	\$0.00	\$306,068.84	100%	85%	Contrato
	401007	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD ACATITA DE AMECA, CALLE SAN JOSE 511 - Fondo III	Santa Rosa de Lima	22.524906 -103.806135	\$178,083.20	\$0.00	\$178,083.20	\$0.00	\$178,083.20	100%	90%	Administración directa
	401008	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL REFUGIO 511 - Fondo III	Lobatos	22.824578 -103.408419	\$85,438.29	\$34,985.60	\$85,438.29	\$34,985.60	\$85,438.29	100%	70%	Administración directa
	401009	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD ACATITA DE AMECA, CALLE PRINCIPAL 511 - Fondo III	Acatita de Ameca	22.902994 -104.091134	\$205,296.08	\$0.00	\$205,296.08	\$0.00	\$205,296.08	100%	80%	Administración directa
401010-2024	401010	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.468465 -104.223304	\$210,012.76	\$0.00	\$210,012.76	\$0.00	\$210,012.76	100%	85%	Contrato
	401011	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD PURISIMA DE CARRILLO 511 - Fondo III	Hacienda la Purísima de Carrillo	22.728328 -103.302837	\$113,734.11	\$0.00	\$113,734.11	\$0.00	\$113,734.11	100%	60%	Administración directa
	401012	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALTO 511 - Fondo III	El Salto	22.687113 -103.625725	\$73,668.76	\$0.00	\$73,668.76	\$0.00	\$73,668.76	100%	50%	Administración directa
	401013	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EL SANTO NIÑO, CALLE BARRANCO COLORADO 511 - Fondo III	Valparaíso	22.785055 -103.555802	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	100%	50%	Administración directa
	401014	REHABILITACION DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD NOGALITOS 511 - Fondo III	Chaligüey (Nogalitos)	22.759811 -104.087187	\$65,674.04	\$0.00	\$65,674.04	\$0.00	\$65,674.04	100%	45%	Administración directa

1 ago. 2024 11:56



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 Fondo III Ramo 33**
 SUBPROGRAMA **401 Agua potable**
 MES QUE INFORMA **JUNIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
401015-2024	401015	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL TULLILLO 511 - Fondo III	El Tullillo	22.523341 -104.128261	\$1,331,356.43	\$0.00	\$756,680.49	\$0.00	\$756,680.49	57%	50%	Contrato
	401016	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.490844 -104.251860	\$59,176.97	\$0.00	\$59,176.97	\$0.00	\$59,176.97	100%	60%	Administración directa
	401017	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL PUENTILLO 511 - Fondo III	El Puentillo (El Jaralillo)	22.907458 -104.114880	\$197,432.00	\$197,432.00	\$197,432.00	\$197,432.00	\$197,432.00	100%	35%	Administración directa
	401018	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 511 - Fondo III	Lobatos	22.823295 -103.411987	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$5,582,453.78	\$232,417.60	\$5,007,777.84	\$232,417.60	\$5,007,777.84			



Dr. Eleuterio Ramos Leal
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VALPARAISO, ZAC.



M.E. Reyna Grisell Reyes Bautista.
 SÍNDICO MUNICIPAL
 SINDICATURA
 2021 - 2024



M. en A. de N. Joaquin Rojas González
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)
 DESARROLLO ECONÓMICO
 Y SOCIAL
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 402 Drenajes y letrinas
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001-2024	402001	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, COL. FRANCISCO I. MADERO 511 - Fondo III	Valparaíso	22.791527 -103.547025	\$396,519.13	\$0.00	\$396,519.13	\$0.00	\$396,519.13	100%	95%	Contrato
	402002	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 511 - Fondo III	Lobatos	22.825171 -103.408763	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	100%	95%	Administración directa
	402003	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. NUEVO RINCON DEL PARAISO, CALLE PARAISO DE TOLEDO 511 - Fondo III	Valparaíso	22.776375 -103.577138	\$37,565.51	\$0.00	\$37,565.51	\$0.00	\$37,565.51	100%	70%	Administración directa
	402004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LA JOYITA, CALLE LOPEZ MATEOS 511 - Fondo III	Valparaíso	22.777918 -103.570421	\$28,547.60	\$0.00	\$28,547.60	\$0.00	\$28,547.60	100%	65%	Administración directa
	402005	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VALPARAISO, COL. EL SANTO NIÑO, CALLE RIO GRANDE 511 - Fondo III	Valparaíso	22.784669 -103.556020	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	100%	50%	Administración directa
	402006	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MATEO 511 - Fondo III	J. Jesús González Ortega (San Mateo)	22.883069 -103.488905	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	402007	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LA MESITA 511 - Fondo III	Valparaíso	22.774084 -103.561674	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$522,024.24	\$8,352.00	\$522,024.24	\$8,352.00	\$522,024.24			



Dr. Eleuterio Ramos Leal

PRESIDENCIAPRESIDENTE MUNICIPAL
 VALPARAISO ZAC



M.E. Reyna Grisell Reyes Bautista.

SÍNDICO MUNICIPAL

2021 - 2024



M. en A. de N. Joaquin Rojas González

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Y SOCIAL
 Equivalente)

2021 - 2024

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 Fondo III Ramo 33**
 SUBPROGRAMA **404 Urbanización municipal**
 MES QUE INFORMA **JUNIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001-2024	404001	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL TULLILO. 511 - Fondo III	El Tullillo	22.527911 -104.125746	\$1,291,526.80	\$0.00	\$1,291,526.80	\$0.00	\$1,291,526.80	100%	95%	Contrato
	404002	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 2DA. ETAPA LOCALIDAD FELIPE ANGELES 511 - Fondo III	Felipe Ángeles (Pastores)	22.733836 -103.396384	\$139,258.38	\$0.00	\$139,258.38	\$0.00	\$139,258.38	100%	95%	Administración directa
	404003	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD UNION DEL CHACUACO 511 - Fondo III	La Unión del Chacuaco (Cóconos)	22.634540 -103.566040	\$103,008.00	\$0.00	\$103,008.00	\$0.00	\$103,008.00	100%	95%	Administración directa
	404004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, COL. VALLE EMPRENDEDOR, CALLE EMPRENDIMIENTO 511 - Fondo III	Valparaíso	22.760764 -103.582308	\$79,135.20	\$0.00	\$79,135.20	\$0.00	\$79,135.20	100%	95%	Administración directa
	404005	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD CIENEGA GRANDE 511 - Fondo III	Ciénega Grande	22.611486 -103.485500	\$180,032.00	\$0.00	\$180,032.00	\$0.00	\$180,032.00	100%	95%	Administración directa
	404006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA POTENCIANA DE ABAJO, CALLE ALTAMIRA 511 - Fondo III	Santa Potenciana de Abajo (Ciana de Abajo)	22.775033 -103.541310	\$174,543.00	\$0.00	\$174,543.00	\$0.00	\$174,543.00	100%	50%	Administración directa
	404007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, COL. AGUA FRIA, CALLE AGUA ZARCA 511 - Fondo III	Valparaíso	22.778798 -103.568272	\$253,050.04	\$0.00	\$253,050.04	\$0.00	\$253,050.04	100%	65%	Administración directa
	404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA YERBABUENA, CALLE FELIPE ANGELES 511 - Fondo III	Hierbabuena	22.897165 -103.314923	\$148,500.02	\$0.00	\$148,500.02	\$0.00	\$148,500.02	100%	50%	Administración directa
	404009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA CAÑADA, CALLE HIDALGO 511 - Fondo III	La Cañada	22.714469 -103.631962	\$54,450.01	\$0.00	\$54,450.01	\$0.00	\$54,450.01	100%	85%	Administración directa
	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE, CALLE DE LA IGLESIA 511 - Fondo III	El Salitre	22.945290 -103.474814	\$277,290.60	\$0.00	\$277,290.60	\$0.00	\$277,290.60	100%	70%	Administración directa
	404011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE, CALLE SALIDA A PEÑITAS DE SAN MATEO 511 - Fondo III	El Salitre	22.946374 -103.470379	\$242,363.06	\$0.00	\$242,363.06	\$0.00	\$242,363.06	100%	80%	Administración directa
	404012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PASO DE HUAZAMOTA, CALLE DE LA ENTRADA 511 - Fondo III	Paso de Huasamota	22.647752 -104.051161	\$34,650.00	\$0.00	\$34,650.00	\$0.00	\$34,650.00	100%	85%	Administración directa
	404013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL XOCONOSTLE, CALLE REFORMA 511 - Fondo III	Xoconostle	22.764120 -103.427272	\$44,550.01	\$0.00	\$44,550.01	\$0.00	\$44,550.01	100%	85%	Administración directa
	404014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL XOCONOSTLE, CALLE LAS PALOMAS 511 - Fondo III	Xoconostle	22.765112 -103.431332	\$339,570.04	\$0.00	\$339,570.04	\$0.00	\$339,570.04	100%	80%	Administración directa
	404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD CRUCES, CALLE FELIPE ANGELES 511 - Fondo III	Cruces	22.692486 -103.664708	\$108,900.01	\$0.00	\$108,900.01	\$0.00	\$108,900.01	100%	80%	Administración directa



DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL
2021 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 Fondo III Ramo 33**
 SUBPROGRAMA **404 Urbanización municipal**
 MES QUE INFORMA **JUNIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	404016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA, CALLE LEONA VICARIO 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.469169 -104.221675	\$174,735.02	\$0.00	\$174,735.02	\$0.00	\$174,735.02	100%	75%	Administración directa
	404017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MATEO, CALLE JOSE MARIA MORELOS 511 - Fondo III	J. Jesús González Ortega (San Mateo)	22.888478 -103.483474	\$450,148.60	\$0.00	\$450,148.60	\$0.00	\$450,148.60	100%	90%	Administración directa
	404018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MATEO, CALLE DEL RIO 511 - Fondo III	J. Jesús González Ortega (San Mateo)	22.892154 -103.482383	\$115,446.01	\$0.00	\$115,446.01	\$0.00	\$115,446.01	100%	95%	Administración directa
	404019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL PUENTILLO, CALLE CAMINO EL PUENTILLO 511 - Fondo III	El Puentillo (El Jaralillo)	22.900574 -104.125021	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	100%	95%	Administración directa
	404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA ANA DE ARRIBA, CALLE EL PINO 511 - Fondo III	Santa Ana de Arriba	22.659549 -103.539570	\$29,700.00	\$0.00	\$29,700.00	\$0.00	\$29,700.00	100%	95%	Administración directa
	404021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA ANA DE ARRIBA, CALLE EMILIANO ZAPATA 511 - Fondo III	Santa Ana de Arriba	22.658633 -103.538557	\$49,500.01	\$0.00	\$49,500.01	\$0.00	\$49,500.01	100%	65%	Administración directa
	404022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA FLORIDA, CALLE PIRULES 511 - Fondo III	La Florida	22.683381 -103.603146	\$113,850.02	\$0.00	\$113,850.02	\$0.00	\$113,850.02	100%	90%	Administración directa
	404023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL CHILAR, CALLE ZARAGOZA 511 - Fondo III	El Chilar	22.715791 -103.531638	\$74,250.01	\$0.00	\$74,250.01	\$0.00	\$74,250.01	100%	90%	Administración directa
	404024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MALA NOCHE, CALLE PROGRESO 511 - Fondo III	Mala Noche	22.789396 -103.427375	\$309,860.08	\$0.00	\$309,860.08	\$0.00	\$309,860.08	100%	85%	Administración directa
	404025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MALA NOCHE, CALLE BENITO JUAREZ 511 - Fondo III	Mala Noche	22.789825 -103.427252	\$34,650.00	\$0.00	\$34,650.00	\$0.00	\$34,650.00	100%	90%	Administración directa
	404026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES, CALLE DEL MONTE 511 - Fondo III	Mimbres	22.860809 -103.554017	\$358,185.06	\$0.00	\$358,185.06	\$0.00	\$358,185.06	100%	85%	Administración directa
	404027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO, CALLE FRANCISCO VILLA 511 - Fondo III	Ameca el Viejo	22.917941 -104.012401	\$51,727.51	\$0.00	\$51,727.51	\$0.00	\$51,727.51	100%	95%	Administración directa
	404028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD RANCHITO DEL TANQUE, CALLE ARROYO DEL GRANIZO 511 - Fondo III	Ranchito del Tanque	22.761152 -103.565193	\$136,125.03	\$0.00	\$136,125.03	\$0.00	\$136,125.03	100%	80%	Administración directa
	404029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, COL. LA VIÑA, CALLE DE LAS MORAS 511 - Fondo III	Valparaíso	22.772312 -103.574457	\$53,460.01	\$0.00	\$53,460.01	\$0.00	\$53,460.01	100%	95%	Administración directa

1 ago. 2024 11:57

DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL
2021 - 2024





MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 404 Urbanización municipal
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	404030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS, CALLE CORONA 511 - Fondo III	Lobatos	22.826914 -103.409990	\$180,472.80	\$0.00	\$180,472.80	\$0.00	\$180,472.80	100%	85%	Administración directa
	404031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS, CALLEJON OLIVEROS 511 - Fondo III	Lobatos	22.820890 -103.405383	\$116,725.00	\$0.00	\$116,725.00	\$0.00	\$116,725.00	100%	85%	Administración directa
	404032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA CAÑADA, CALLE JUAREZ 511 - Fondo III	La Cañada	22.663687 -103.611618	\$48,360.40	\$0.00	\$48,360.40	\$0.00	\$48,360.40	100%	90%	Administración directa
	404033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL, CALLE 5 DE MAYO 511 - Fondo III	San Miguel	22.828559 -103.515968	\$118,702.80	\$0.00	\$118,702.80	\$0.00	\$118,702.80	100%	85%	Administración directa
	404034	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL REFUGIO 511 - Fondo III	San José del Refugio (El Carrizo)	22.460606 -104.293299	\$25,973.18	\$0.00	\$25,973.18	\$0.00	\$25,973.18	100%	85%	Administración directa
	404035	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, COL. FRANCISCO I MADERO, CALLE LAGUNILLA 511 - Fondo III	Valparaíso	22.783255 -103.569406	\$88,972.00	\$0.00	\$88,972.00	\$0.00	\$88,972.00	100%	60%	Administración directa
	404036	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO 511 - Fondo III	Ameca el Viejo	22.919073 -104.009515	\$152,184.60	\$0.00	\$152,184.60	\$0.00	\$152,184.60	100%	80%	Administración directa
	404037	MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO SAN MARTIN/SANTA ANA DE ARRIBA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA ANA DE ARRIBA 511 - Fondo III	Santa Ana de Arriba	22.660284 -103.540536	\$50,112.00	\$0.00	\$50,112.00	\$0.00	\$50,112.00	100%	90%	Administración directa
	404038	MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO VALPARAISO / LIMITES HUEJUQUILLA, LOCALIDAD POTRERO DE GALLEGOS 511 - Fondo III	Potrero de Gallegos	22.683476 -103.697501	\$125,071.20	\$0.00	\$125,071.20	\$0.00	\$125,071.20	100%	90%	Administración directa
404039-2024	404039	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO COLONIA DEPORTIVA 511 - Fondo III	Valparaíso	22.766487 -103.575555	\$666,570.92	\$0.00	\$666,570.92	\$0.00	\$666,570.92	100%	70%	Contrato
404040-2024	404040	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO 511 - Fondo III	Ameca el Viejo	22.916523 -104.012702	\$843,143.45	\$0.00	\$843,143.45	\$0.00	\$843,143.45	100%	90%	Contrato
404041-2024	404041	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOS SAUCES 511 - Fondo III	El Sauz de San Mateo (Los Sauces)	22.884273 -103.552982	\$607,605.42	\$0.00	\$607,605.42	\$0.00	\$607,605.42	100%	90%	Contrato
	404042	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.470479 -104.223521	\$218,660.00	\$0.00	\$218,660.00	\$0.00	\$218,660.00	100%	95%	Administración directa
	404043	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA POTENCIANA DE ARRIBA 511 - Fondo III	Santa Potenciana de Arriba (Clana de Arriba)	22.775770 -103.524402	\$14,280.01	\$0.00	\$14,280.01	\$0.00	\$14,280.01	100%	98%	Administración directa

1 ago. 2024 11:57



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 Fondo III Ramo 33**
 SUBPROGRAMA **404 Urbanización municipal**
 MES QUE INFORMA **JUNIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404044-2024	404044	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO 2DA. ETAPA, LOCALIDAD CRUCES 511 - Fondo III	Cruces	22.691027 -103.667838	\$237,078.51	\$121,647.98	\$237,078.51	\$121,647.98	\$237,078.51	100%	55%	Contrato
	404045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PADUA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 511 - Fondo III	San Antonio de Padua	22.574428 -103.853155	\$117,229.31	\$0.00	\$117,229.31	\$0.00	\$117,229.31	100%	60%	Administración directa
	404046	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD CIENEGA GRANDE 511 - Fondo III	Ciénega Grande	22.610296 -103.495021	\$47,246.22	\$0.00	\$47,246.22	\$0.00	\$47,246.22	100%	90%	Administración directa
	404047	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PRESA DE ROSARITO 511 - Fondo III	Presa del Rosarito	22.463950 -103.879901	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00	100%	95%	Administración directa
	404048	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PALMITOS 511 - Fondo III	Palmitos	22.592476 -103.727063	\$219,008.00	\$0.00	\$219,008.00	\$0.00	\$219,008.00	100%	90%	Administración directa
	404049	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. RANCHITO DE LA CRUZ 511 - Fondo III	Valparaíso	22.779987 -103.561856	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	100%	85%	Administración directa
	404050	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SIMON BOLIVAR 511 - Fondo III	Valparaíso	22.771446 -103.572362	\$201,403.30	\$0.00	\$201,403.30	\$0.00	\$201,403.30	100%	80%	Administración directa
	404051	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD CALERA DE SAN MIGUEL 511 - Fondo III	Calera de San Miguel	22.928261 -103.519292	\$135,464.80	\$0.00	\$135,464.80	\$0.00	\$135,464.80	100%	95%	Administración directa
	404052	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS, CALLE MONTERREY 511 - Fondo III	Lobatos	22.826516 -103.408301	\$160,542.32	\$0.00	\$160,542.32	\$0.00	\$160,542.32	100%	60%	Administración directa
	404053	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SIMON BOLIVAR, CALLE AGUA AZUL 511 - Fondo III	Valparaíso	22.780764 -103.507069	\$157,354.00	\$0.00	\$157,354.00	\$0.00	\$157,354.00	100%	80%	Administración directa
	404054	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO TRAMO E/C VALPARAISO, ESTACION RUIZ NAYARIT A SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.470340 -104.223864	\$50,112.00	\$0.00	\$50,112.00	\$0.00	\$50,112.00	100%	80%	Administración directa
	404055	MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO RANCHITO DEL TANQUE A SAN MARTIN, EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MARTIN 511 - Fondo III	Ranchito del Tanque	22.763006 -103.562546	\$62,535.60	\$0.00	\$62,535.60	\$0.00	\$62,535.60	100%	70%	Administración directa
	404056	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PURISIMA DE CARRILLO 511 - Fondo III	Hacienda la Purísima de Carrillo	22.728354 -103.363003	\$222,140.00	\$0.00	\$222,140.00	\$0.00	\$222,140.00	100%	70%	Administración directa
	404057	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD ESTANCIA DE LA CRUZ 511 - Fondo III	Estancia de la Cruz	22.732827 -103.326053	\$228,404.00	\$0.00	\$228,404.00	\$0.00	\$228,404.00	100%	60%	Administración directa
	404058	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 511 - Fondo III	Lobatos	22.824222 -103.407196	\$32,277.00	\$0.00	\$32,277.00	\$0.00	\$32,277.00	100%	80%	Administración directa

1 ago. 2024 11:57



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 Fondo III Ramo 33**
 SUBPROGRAMA **404 Urbanización municipal**
 MES QUE INFORMA **JUNIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	404059	CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MATEO 511 - Fondo III	J. Jesús González Ortega (San Mateo)	22.887596 -103.489243	\$97,440.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$97,440.00	100%	80%	Administración directa
	404060	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MATEO 511 - Fondo III	J. Jesús González Ortega (San Mateo)	22.883978 -103.485230	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	100%	70%	Administración directa
	404061	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES, CALLE PANFILO NATERA 511 - Fondo III	Trojes	22.823333 -103.538458	\$65,946.00	\$0.00	\$65,946.00	\$0.00	\$65,946.00	100%	60%	Administración directa
	404062	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA MORELOS 511 - Fondo III	Colonia Morelos	22.851043 -103.352277	\$107,880.00	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00	\$107,880.00	100%	70%	Administración directa
	404063	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD ROMERILLO DEL SUR 511 - Fondo III	Romerillo del Sur (El Romerillo)	22.626086 -103.648943	\$206,480.00	\$0.00	\$206,480.00	\$0.00	\$206,480.00	100%	75%	Administración directa
	404064	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 2DA. ETAPA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE EMPRENDEDOR 511 - Fondo III	Valparaíso	22.759860 -103.583102	\$16,897.00	\$0.00	\$16,897.00	\$0.00	\$16,897.00	100%	90%	Administración directa
	404065	CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Milpillas de la Sierra	23.083968 -103.679578	\$76,560.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00	\$76,560.00	100%	75%	Administración directa
	404066	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA POTENCIANA DE ARRIBA 511 - Fondo III	Santa Potenciana de Arriba (Ciana de Arriba)	22.776462 -103.526284	\$61,480.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00	\$61,480.00	100%	95%	Administración directa
	404067	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LOS GONZALEZ 511 - Fondo III	San Isidro de los González (Corrales de Piedras)	22.846651 -103.360320	\$196,272.00	\$0.00	\$196,272.00	\$0.00	\$196,272.00	100%	90%	Administración directa
	404068	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA LA HACIENDA 511 - Fondo III	Ameca (La Hacienda)	22.962371 -103.994452	\$264,155.20	\$79,135.20	\$264,155.20	\$79,135.20	\$264,155.20	100%	95%	Administración directa
404069-2024	404069	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN VALPARAISO, LOCALIDAD DE VILLAS DEL SOL 511 - Fondo III	Valparaíso	22.765613 -103.582944	\$799,079.44	\$0.00	\$390,420.90	\$0.00	\$390,420.90	49%	55%	Contrato
	404070	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL ZAPOTE 511 - Fondo III	El Zapote	22.540152 -104.022740	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	100%	85%	Administración directa
	404071	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD RANCHO VIEJO 511 - Fondo III	Rancho Viejo	22.509960 -104.127988	\$133,168.00	\$133,168.00	\$133,168.00	\$133,168.00	\$133,168.00	100%	80%	Administración directa
	404072	CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 511 - Fondo III	Lobatos	22.819861 -103.425856	\$46,980.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$46,980.00	100%	50%	Administración directa
	404073	CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOS SAUCES 511 - Fondo III	El Sauz de San Mateo (Los Sauces)	22.024570 -103.464585	\$73,254.00	\$73,254.00	\$73,254.00	\$73,254.00	\$73,254.00	100%	50%	Administración directa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 404 Urbanización municipal
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	404074	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA SIERRA 511 - Fondo III	San Pedro de la Sierra	22.764785 -103.937793	\$196,620.00	\$196,620.00	\$196,620.00	\$196,620.00	\$196,620.00	100%	80%	Administración directa
	404075	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL MIRADOR 511 - Fondo III	El Mirador	22.720689 -103.455977	\$6,750.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$6,750.00	100%	85%	Administración directa
	404076	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. DEL REFUGIO 511 - Fondo III	Valparaíso	22.761210 -103.570311	\$11,948.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$11,948.00	100%	80%	Administración directa
404077-2024	404077	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD ATOTONILCO 511 - Fondo III	Atotonilco	22.814223 -103.661053	\$1,252,800.00	\$1,252,800.00	\$1,252,800.00	\$1,252,800.00	\$1,252,800.00	100%	85%	Contrato
	404078	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 2DA. ETAPA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.468018 -104.220920	\$64,080.00	\$64,080.00	\$64,080.00	\$64,080.00	\$64,080.00	100%	65%	Administración directa
	404079	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL XOCONOSTLE 511 - Fondo III	Xoconostle	22.763056 -103.423894	\$104,980.00	\$104,980.00	\$104,980.00	\$104,980.00	\$104,980.00	100%	80%	Administración directa
	404080	EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA 2DA. ETAPA EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Milpillás de la Sierra	22.092061 -103.671596	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404081	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS 511 - Fondo III	San Rafael de las Tablas	22.786417 -104.094542	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404082	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD NOGALITOS 511 - Fondo III	Chaligüey (Nogalitos)	22.756634 -104.081768	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404083	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (CENTRO DEPORTIVO VALPARAISO) EN VALPARAISO LOC. COL. DEPORTIVA 511 - Fondo III	Valparaíso	22.769412 -103.576452	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404084	EQUIPAMIENTO DE SEÑALÉTICA EN ACCESO NORTE 2DA ETAPA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL 511 - Fondo III	Valparaíso	22.788378 -103.548555	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa



DESARROLLO ECONÓMICO
 Y SOCIAL
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 404 Urbanización municipal
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	MOD
					\$14,746,323.01	\$2,091,363.18	\$14,337,664.47	\$2,091,363.18	\$14,337,664.47			



Dr. Eleuterio Ramos Leal
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VALPARAÍSO ZAC



M.E. Reyna Grisell Reyes Bautista
 SÍNDICO MUNICIPAL
 SINDICATURA
 2021 - 2024



M. en A. de N. Joaquin Rojas González
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)
 DESARROLLO ECONÓMICO
 Y SOCIAL
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 407 Infraestructura básica educativa
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	407001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.473139 -104.213420	\$71,145.00	\$0.00	\$71,145.00	\$0.00	\$71,145.00	100%	95%	Administración directa
407002-2024	407002	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. DEPORTIVA 511 - Fondo III	Valparaíso	22.769957 -103.522978	\$191,855.39	\$0.00	\$191,855.39	\$0.00	\$191,855.39	100%	70%	Contrato
	407003	MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN VALPARAISO, ESC. PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", LOCALIDAD COL. DEPORTIVA 511 - Fondo III	Valparaíso	22.772800 -103.577459	\$83,415.00	\$0.00	\$83,415.00	\$0.00	\$83,415.00	100%	70%	Administración directa
407004-2024	407004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN VALPARAISO, LOCALIDAD, COL. FRANCISCO I. MADERO 511 - Fondo III	Valparaíso	22.790141 -103.548547	\$1,032,189.89	\$587,250.00	\$587,250.00	\$587,250.00	\$587,250.00	57%	30%	Contrato
	407005	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LOMAS DEL VALLE 511 - Fondo III	Valparaíso	22.782253 -103.563388	\$24,450.01	\$24,450.01	\$24,450.01	\$24,450.01	\$24,450.01	100%	30%	Administración directa
	407006	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. MAURO TALAMANTES 511 - Fondo III	Valparaíso	22.754310 -103.575369	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$1,403,055.29	\$611,700.01	\$958,115.40	\$611,700.01	\$958,115.40			


 Dr. Eleuterio Ramos Leal
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VALPARAISO, ZAC


 M.E. Reyna Grisell Reyes Bautista.
 SÍNDICO MUNICIPAL


 M. en A. de N. Joaquin Rojas González
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 EQUIVALENTE)
 DESARROLLO ECONÓMICO
 Y SOCIAL
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL ZAPOTE 511 - Fondo III	El Zapote	22.535978 -104.022887	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	100%	98%	Administración directa
408002		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 01 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOS ZAPOTES 511 - Fondo III	Los Zapotes	22.529425 -104.141070	\$21,770.00	\$0.00	\$21,770.00	\$0.00	\$21,770.00	100%	98%	Administración directa
408003		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 05 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL TULLILO 511 - Fondo III	El Tullillo	22.525549 -104.125296	\$116,750.00	\$0.00	\$116,750.00	\$0.00	\$116,750.00	100%	95%	Administración directa
408004		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 06 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD RANCHO VIEJO 511 - Fondo III	Rancho Viejo	22.507454 -104.127073	\$113,980.00	\$0.00	\$113,980.00	\$0.00	\$113,980.00	100%	90%	Administración directa
408005		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS 511 - Fondo III	San Rafael de las Tablas	22.794508 -104.094500	\$33,315.00	\$0.00	\$33,315.00	\$0.00	\$33,315.00	100%	95%	Administración directa
408006		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 11 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD NOGALITOS 511 - Fondo III	Chaligüey (Nogalitos)	22.758935 -104.086972	\$177,065.00	\$0.00	\$177,065.00	\$0.00	\$177,065.00	100%	95%	Administración directa
408007		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 11 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS 511 - Fondo III	San Rafael de las Tablas	22.798322 -104.096500	\$192,450.00	\$0.00	\$192,450.00	\$0.00	\$192,450.00	100%	95%	Administración directa
408008		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS 511 - Fondo III	San Rafael de las Tablas	22.794366 -104.093603	\$200,790.00	\$0.00	\$200,790.00	\$0.00	\$200,790.00	100%	95%	Administración directa
408009		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS 511 - Fondo III	San Rafael de las Tablas	22.792150 -104.095470	\$189,965.00	\$0.00	\$189,965.00	\$0.00	\$189,965.00	100%	85%	Administración directa
408010		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 08 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO 511 - Fondo III	Ameca el Viejo	22.918463 -104.009074	\$180,974.03	\$0.00	\$180,974.03	\$0.00	\$180,974.03	100%	90%	Administración directa
408011		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 08 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO 511 - Fondo III	Ameca el Viejo	22.918992 -104.010929	\$174,958.63	\$0.00	\$174,958.63	\$0.00	\$174,958.63	100%	90%	Administración directa
408012		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA LA HACIENDA 511 - Fondo III	Ameca (La Hacienda)	22.911355 -103.999988	\$211,159.90	\$0.00	\$211,159.90	\$0.00	\$211,159.90	100%	95%	Administración directa
408013		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 06 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA LA HACIENDA 511 - Fondo III	Ameca (La Hacienda)	22.951538 -104.001143	\$158,954.00	\$0.00	\$158,954.00	\$0.00	\$158,954.00	100%	85%	Administración directa
408014		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA LA HACIENDA 511 - Fondo III	Ameca (La Hacienda)	22.951787 -103.999591	\$67,082.23	\$0.00	\$67,082.23	\$0.00	\$67,082.23	100%	95%	Administración directa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	408015	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PADUA 511 - Fondo III	San Antonio de Padua	22.572733 -103.849048	\$2,820.01	\$0.00	\$2,820.01	\$0.00	\$2,820.01	100%	97%	Administración directa
	408016	REHABILITACION DE MURO FIRME EN 05 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JUAN CAPISTRANO 511 - Fondo III	San Juan Capistrano	22.641726 -104.101710	\$8,100.01	\$0.00	\$8,100.01	\$0.00	\$8,100.01	100%	95%	Administración directa
	408017	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PADUA 511 - Fondo III	San Antonio de Padua	22.571496 -103.848456	\$27,408.00	\$0.00	\$27,408.00	\$0.00	\$27,408.00	100%	95%	Administración directa
	408018	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PADUA 511 - Fondo III	San Antonio de Padua	22.574250 -103.849132	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	100%	95%	Administración directa
	408019	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD ACATITA DE ARRIBA 511 - Fondo III	Acatita de Arriba	22.489315 -103.837751	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	100%	97%	Administración directa
	408020	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 31 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.409269 -104.216955	\$390,752.32	\$0.00	\$390,752.32	\$0.00	\$390,752.32	100%	80%	Administración directa
	408021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 16 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL MIRADOR 511 - Fondo III	El Mirador	22.721429 -103.457518	\$194,012.92	\$0.00	\$194,012.92	\$0.00	\$194,012.92	100%	75%	Administración directa
	408022	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Milpillas de la Sierra	23.087107 -103.675652	\$231,180.57	\$0.00	\$231,180.57	\$0.00	\$231,180.57	100%	90%	Administración directa
	408023	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 14 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Milpillas de la Sierra	23.086712 -103.679063	\$227,795.34	\$0.00	\$227,795.34	\$0.00	\$227,795.34	100%	92%	Administración directa
	408024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Milpillas de la Sierra	23.086100 -103.674085	\$223,010.30	\$0.00	\$223,010.30	\$0.00	\$223,010.30	100%	90%	Administración directa
	408025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANONIO DE PADUA 511 - Fondo III	San Antonio de Padua	22.572229 -103.849765	\$194,217.50	\$0.00	\$194,217.50	\$0.00	\$194,217.50	100%	90%	Administración directa
	408026	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 511 - Fondo III	Lobatos	22.826490 -103.406517	\$173,067.36	\$0.00	\$173,067.36	\$0.00	\$173,067.36	100%	93%	Administración directa
	408027	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 15 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL MIRADOR 511 - Fondo III	El Mirador	22.721920 -103.457808	\$174,864.18	\$0.00	\$174,864.18	\$0.00	\$174,864.18	100%	55%	Administración directa
	408028	CONSTRUCCION DE TECHO EN 10 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 511 - Fondo III, 512 - Fondo IV	Lobatos	22.826407 -103.406166	\$123,701.55	\$0.00	\$123,701.55	\$0.00	\$123,701.55	100%	55%	Administración directa

1 ago. 2024 11:57



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 Fondo III Ramo 33**
 SUBPROGRAMA **408 Mejoramiento de vivienda**
 MES QUE INFORMA **JUNIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408029		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DE LLANETES 511 - Fondo III	San José de Llanetes	22.912797 -103.277860	\$14,149.22	\$0.00	\$14,149.22	\$0.00	\$14,149.22	100%	75%	Administración directa
408030		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE 511 - Fondo III	El Salitre	22.945527 -103.469274	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	100%	80%	Administración directa
408031		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD CARACOLES 511 - Fondo III	Los Caracoles	22.987945 -103.462891	\$19,204.73	\$0.00	\$19,204.73	\$0.00	\$19,204.73	100%	70%	Administración directa
408032		REHABILITACION DE MURO FIRME EN 33 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE EMPRENDEDOR 511 - Fondo III	Valparaíso	22.760789 -103.582957	\$44,100.08	\$44,100.08	\$44,100.08	\$44,100.08	\$44,100.08	100%	35%	Administración directa
408033		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CALERA DE SAN MIGUEL 511 - Fondo III	Calera de San Miguel	22.928444 -103.519271	\$7,247.68	\$7,247.68	\$7,247.68	\$7,247.68	\$7,247.68	100%	30%	Administración directa
408034		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 13 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 511 - Fondo III	Lobatos	22.824657 -103.407518	\$199,488.00	\$199,488.00	\$199,488.00	\$199,488.00	\$199,488.00	100%	20%	Administración directa
408035		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 511 - Fondo III	Lobatos	22.826443 -103.404385	\$189,462.01	\$189,462.01	\$189,462.01	\$189,462.01	\$189,462.01	100%	25%	Administración directa
408036		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 511 - Fondo III	Lobatos	22.825922 -103.408119	\$194,363.00	\$194,363.00	\$194,363.00	\$194,363.00	\$194,363.00	100%	20%	Administración directa
408037		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 511 - Fondo III	Lobatos	22.827307 -103.405844	\$127,214.00	\$127,214.00	\$127,214.00	\$127,214.00	\$127,214.00	100%	25%	Administración directa
408038		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 11 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COYOTES 511 - Fondo III	El Refugio (Coyotes)	22.822560 -103.492705	\$194,057.00	\$194,057.00	\$194,057.00	\$194,057.00	\$194,057.00	100%	25%	Administración directa
408039		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 05 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD FELIPE ANGELES 511 - Fondo III	Felipe Ángeles (Pastores)	22.735824 -103.410534	\$65,778.00	\$65,778.00	\$65,778.00	\$65,778.00	\$65,778.00	100%	30%	Administración directa
408040		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 11 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA SAN JULIAN 511 - Fondo III	Colonia San Julián	22.946084 -103.469544	\$196,342.00	\$196,342.00	\$196,342.00	\$196,342.00	\$196,342.00	100%	32%	Administración directa
408041		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE 511 - Fondo III	El Salitre	22.945982 -103.469446	\$190,552.01	\$190,552.01	\$190,552.01	\$190,552.01	\$190,552.01	100%	25%	Administración directa
408042		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE 511 - Fondo III	El Salitre	22.946308 -103.468207	\$166,368.00	\$166,368.00	\$166,368.00	\$166,368.00	\$166,368.00	100%	35%	Administración directa



MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408043		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 04 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE 511 - Fondo III	El Salitre	22.945626 -103.469591	\$67,770.00	\$67,770.00	\$67,770.00	\$67,770.00	\$67,770.00	100%	32%	Administración directa
408044		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL PROGRESO 511 - Fondo III	Colonia Progreso (La Cadena)	22.947157 -103.477251	\$180,694.00	\$180,694.00	\$180,694.00	\$180,694.00	\$180,694.00	100%	28%	Administración directa
408045		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 09 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL PROGRESO 511 - Fondo III	Colonia Progreso (La Cadena)	22.947622 -103.476425	\$180,977.00	\$180,977.00	\$180,977.00	\$180,977.00	\$180,977.00	100%	35%	Administración directa
408046		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL PROGRESO 511 - Fondo III	Colonia Progreso (La Cadena)	22.948254 -103.476843	\$23,896.00	\$23,896.00	\$23,896.00	\$23,896.00	\$23,896.00	100%	50%	Administración directa
408047		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 11 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA CALERA DE SAN MIGUEL 511 - Fondo III	Calera de San Miguel	22.929650 -103.518176	\$191,157.00	\$191,157.00	\$191,157.00	\$191,157.00	\$191,157.00	100%	25%	Administración directa
408048		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA CALERA DE SAN MIGUEL 511 - Fondo III	Calera de San Miguel	22.928261 -103.519292	\$175,092.00	\$175,092.00	\$175,092.00	\$175,092.00	\$175,092.00	100%	30%	Administración directa
408049		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 05 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DE LLANETES 511 - Fondo III	San José de Llanetes	22.913054 -103.278182	\$59,434.00	\$59,434.00	\$59,434.00	\$59,434.00	\$59,434.00	100%	35%	Administración directa
408050		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD TAMPICO 511 - Fondo III	Tampico	22.788472 -103.408307	\$34,074.00	\$34,074.00	\$34,074.00	\$34,074.00	\$34,074.00	100%	30%	Administración directa
408054		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CARACOLES 511 - Fondo III	Los Caracoles	22.987973 -103.462288	\$18,839.01	\$18,839.01	\$18,839.01	\$18,839.01	\$18,839.01	100%	40%	Administración directa
408055		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOS SAUCES 511 - Fondo III	El Sauz de San Mateo (Los Sauces)	23.001881 -103.461978	\$10,657.07	\$10,657.07	\$10,657.07	\$10,657.07	\$10,657.07	100%	50%	Administración directa
408056		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE 511 - Fondo III	El Salitre	22.946189 -103.468716	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	100%	50%	Administración directa
408057		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.466593 -104.213242	\$28,939.00	\$28,939.00	\$28,939.00	\$28,939.00	\$28,939.00	100%	40%	Administración directa
408058		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN DIEGO 511 - Fondo III	San Diego	22.499463 -103.990577	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	100%	80%	Administración directa
408059		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.469477 -104.222555	\$5,000.01	\$5,000.01	\$5,000.01	\$5,000.01	\$5,000.01	100%	85%	Administración directa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408060		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CARACOLES 511 - Fondo III	Los Caracoles	22.989094 -103.466708	\$5,060.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$5,060.00	100%	90%	Administración directa
408061		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL CHALIGÜEY 511 - Fondo III	Chaligüey (Nogalitos)	22.760544 -104.090472	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	100%	85%	Administración directa
408062		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CARACOLES 511 - Fondo III	Los Caracoles	22.989287 -103.462706	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	100%	90%	Administración directa
408063		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD BARRIO DE AMECA 511 - Fondo III	Valparaíso	22.775103 -103.571435	\$5,940.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$5,940.00	100%	82%	Administración directa
408064		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD PASTORES DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Los Pastores	22.899789 -104.106017	\$43,560.00	\$43,560.00	\$43,560.00	\$43,560.00	\$43,560.00	100%	50%	Administración directa
408065		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 11 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JUAN CAPISTRANO 511 - Fondo III	San Juan Capistrano	22.642443 -104.102519	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
408066		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SAUZ DE LA SIERRA 511 - Fondo III	El Sauz de la Sierra	22.546778 -104.164755	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
408067		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOS TANQUES 511 - Fondo III	Los Tanques de Santa Teresa	22.604522 -104.038203	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
408068		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.469477 -104.222555	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
408069		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE EMPRENDEDOR 511 - Fondo III	Valparaíso	22.760399 -103.581634	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa



DESARROLLO ECONOMICO
 Y SOCIAL
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$6,517,510.68	\$2,624,540.87	\$6,517,510.68	\$2,624,540.87	\$6,517,510.68			



Dr. Eleuterio Ramos Leal
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VALPARAISO ZAC



M.E. Reyna Grisell Reyes Bautista.
 SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 2021 - 2024



M. en A. de N. Joaquin Rojas González
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)

DESARROLLO ECONÓMICO
 Y SOCIAL
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 Fondo III Ramo 33**
 SUBPROGRAMA **413 Aportaciones**
 MES QUE INFORMA **JUNIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
413001		APORTACION PARA ADQUIRIR 40 EQUIPOS DE COMPUTO, 10 ESCRITORIOS Y 40 SILLAS PARA EL CENTRO DE COMPUTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS, PLANTEL VALPARAISO. 511 - Fondo III	Valparaíso	22.461998 -103.341870	\$238,116.75	\$0.00	\$238,116.75	\$0.00	\$238,116.75	100%	100%	Administración directa
					\$238,116.75	\$0.00	\$238,116.75	\$0.00	\$238,116.75			



Dr. Eleuterio Ramos Leal
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VALPARAISO ZAC



M.E. Reyna Grisell Reyes Bautista.
 SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 2021 - 2024



M. Ieri A. de N. Joaquin Rojas González
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)

DESARROLLO ECONÓMICO
 Y SOCIAL
 2021 - 2024