

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 401 Agua potable
 MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - Fondo III			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002-2024	401002	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION EN VALPARAISO, LOCALIDAD ACATITA DE AMECA 511 - Fondo III	Acatita de Ameca	22.904567 -104.089998	\$1,597,637.50	\$0.00	\$1,597,637.50	\$0.00	\$1,597,637.50	100%	50%	Contrato
401003-2024	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CALERA DE SAN MIGUEL 511 - Fondo III	Calera de San Miguel	22.895823 -103.492411	\$689,040.00	\$0.00	\$689,040.00	\$0.00	\$689,040.00	100%	50%	Contrato
	401004	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE 511 - Fondo III	El Salitre	22.944238 -103.473083	\$177,665.60	\$0.00	\$177,665.60	\$0.00	\$177,665.60	100%	50%	Administración directa
	401005	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA ROSA 511 - Fondo III	Las Ánimas	22.490063 -103.830043	\$288,921.20	\$288,921.20	\$288,921.20	\$288,921.20	\$288,921.20	100%	25%	Administración directa
401006-2024	401006	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALTO 511 - Fondo III	El Salto	22.687103 -103.626369	\$306,068.84	\$306,068.84	\$306,068.84	\$306,068.84	\$306,068.84	100%	20%	Contrato
	401007	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD ACATITA DE AMECA, CALLE SAN JOSE 511 - Fondo III	Santa Rosa de Lima	22.524906 -103.806135	\$178,083.20	\$178,083.20	\$178,083.20	\$178,083.20	\$178,083.20	100%	20%	Administración directa
	401008	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 511 - Fondo III	Lobatos	22.824578 -103.408419	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		20%	Administración directa
	401009	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD ACATITA DE AMECA, CALLE PRINCIPAL 511 - Fondo III	Acatita de Ameca	22.902994 -104.091134	\$187,794.72	\$187,794.72	\$187,794.72	\$187,794.72	\$187,794.72	100%	20%	Administración directa
401010-2024	401010	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.468465 -104.223304	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$3,425,211.06	\$960,867.96	\$3,425,211.06	\$960,867.96	\$3,425,211.06			



M.C.E.I. Raúl Rodarte Franco.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VALPARAISO ZAC

26 abr. 2024 12:08



M.E. Reyna Grisell Reyes Bautista.
 SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 2021 - 2024



M. en A. de N. Joaquin Rojas González.
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO
 Y SOCIAL
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 402 Drenajes y letrinas
 MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001-2024	402001	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, COL. FRANCISCO I. MADERO 511 - Fondo III	Valparaíso	22.791527 -103.547025	\$396,519.13	\$0.00	\$396,519.13	\$0.00	\$396,519.13	100%	35%	Contrato
	402002	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 511 - Fondo III	Lobatos	22.825171 -103.408763	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	100%	30%	Administración directa
					\$447,559.13	\$0.00	\$447,559.13	\$0.00	\$447,559.13			



M.C.E.I. Raúl Rodarte Franco.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VALPARAISO ZAC



M.E. Reyna Grisell Reyes Bautista.
 SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 2021 - 2024



M. en A. de N. Joaquin Rojas González.
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO
 Y SOCIAL
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 404 Urbanización municipal
 MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001-2024	404001	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL TULLILLO. 511 - Fondo III	El Tullillo	22.527911 -104.125746	\$1,291,526.80	\$603,606.84	\$1,291,526.80	\$603,606.84	\$1,291,526.80	100%	50%	Contrato
	404002	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 2DA. ETAPA LOCALIDAD FELIPE ANGELES 511 - Fondo III	Felipe Ángeles (Pastores)	22.733836 -103.396384	\$119,010.00	\$0.00	\$119,010.00	\$0.00	\$119,010.00	100%	35%	Administración directa
	404003	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD UNION DEL CHACUACO 511 - Fondo III	La Unión del Chacuaco (Cóconos)	22.634540 -103.566040	\$103,008.00	\$0.00	\$103,008.00	\$0.00	\$103,008.00	100%	35%	Administración directa
	404004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, COL. VALLE EMPRENDEDOR, CALLE EMPRENDIMIENTO 511 - Fondo III	Valparaíso	22.760764 -103.582308	\$79,135.20	\$0.00	\$79,135.20	\$0.00	\$79,135.20	100%	30%	Administración directa
	404005	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD CIENEGA GRANDE 511 - Fondo III	Ciénega Grande	22.611486 -103.485500	\$180,032.00	\$0.00	\$180,032.00	\$0.00	\$180,032.00	100%	35%	Administración directa
	404006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA POTENCIANA DE ABAJO, CALLE ALTAMIRA 511 - Fondo III	Santa Potenciana de Abajo (Ciana de Abajo)	22.775033 -103.541310	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, COL. AGUA FRIA, CALLE AGUA ZARCA 511 - Fondo III	Valparaíso	22.778798 -103.568272	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA YERBABUENA, CALLE FELIPE ANGELES 511 - Fondo III	Hierbabuena	22.897165 -103.314923	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA CAÑADA, CALLE HIDALGO 511 - Fondo III	La Cañada	22.714469 -103.631962	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE, CALLE DE LA IGLESIA 511 - Fondo III	El Salitre	22.945290 -103.474814	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE, CALLE SALIDA A PEÑITAS DE SAN MATEO 511 - Fondo III	El Salitre	22.946374 -103.470379	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PASO DE HUAZAMOTA, CALLE DE LA ENTRADA 511 - Fondo III	Paso de Huasamota	22.647752 -104.051161	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL XOCONOSTLE, CALLE REFORMA 511 - Fondo III	Xoconostle	22.764120 -103.427272	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL XOCONOSTLE, CALLE LAS PALOMAS 511 - Fondo III	Xoconostle	22.765112 -103.431332	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD CRUCES, CALLE FELIPE ANGELES 511 - Fondo III	Cruces	22.692486 -103.664708	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa

26 abr. 2024 12:08

DESARROLLO ECONOMICO
 Y SOCIAL
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 404 Urbanización municipal
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404016		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA, CALLE LEONA VICARIO 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.469169 -104.221675	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
404017		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MATEO, CALLE JOSE MARIA MORELOS 511 - Fondo III	J. Jesús González Ortega (San Mateo)	22.888478 -103.483474	\$138,115.50	\$138,115.50	\$138,115.50	\$138,115.50	\$138,115.50	100%	15%	Administración directa
404018		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MATEO, CALLE DEL RIO 511 - Fondo III	J. Jesús González Ortega (San Mateo)	22.892154 -103.482383	\$49,500.01	\$49,500.01	\$49,500.01	\$49,500.01	\$49,500.01	100%	10%	Administración directa
404019		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL PUENTILLO, CALLE CAMINO EL PUENTILLO 511 - Fondo III	El Puentillo (El Jaralillo)	22.900574 -104.125021	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	100%	5%	Administración directa
404020		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA ANA DE ARRIBA, CALLE EL PINO 511 - Fondo III	Santa Ana de Arriba	22.659549 -103.539570	\$29,700.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$29,700.00	100%	10%	Administración directa
404021		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA ANA DE ARRIBA, CALLE EMILIANO ZAPATA 511 - Fondo III	Santa Ana de Arriba	22.658633 -103.538557	\$49,500.01	\$49,500.01	\$49,500.01	\$49,500.01	\$49,500.01	100%	10%	Administración directa
404022		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA FLORIDA, CALLE PIRULES 511 - Fondo III	La Florida	22.683381 -103.603146	\$113,850.02	\$113,850.02	\$113,850.02	\$113,850.02	\$113,850.02	100%	15%	Administración directa
404023		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL CHILAR, CALLE ZARAGOZA 511 - Fondo III	El Chilar	22.715791 -103.531638	\$74,250.01	\$74,250.01	\$74,250.01	\$74,250.01	\$74,250.01	100%	10%	Administración directa
404024		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MALA NOCHE, CALLE PROGRESO 511 - Fondo III	Mala Noche	22.789396 -103.427375	\$309,860.08	\$309,860.08	\$309,860.08	\$309,860.08	\$309,860.08	100%	15%	Administración directa
404025		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MALA NOCHE, CALLE BENITO JUAREZ 511 - Fondo III	Mala Noche	22.789825 -103.427252	\$34,650.00	\$34,650.00	\$34,650.00	\$34,650.00	\$34,650.00	100%	10%	Administración directa
404026		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES, CALLE DEL MONTE 511 - Fondo III	Mimbres	22.860809 -103.554017	\$358,185.06	\$358,185.06	\$358,185.06	\$358,185.06	\$358,185.06	100%	20%	Administración directa
404027		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO, CALLE FRANCISCO VILLA 511 - Fondo III	Ameca el Viejo	22.917941 -104.012401	\$51,727.51	\$51,727.51	\$51,727.51	\$51,727.51	\$51,727.51	100%	10%	Administración directa
404028		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD RANCHITO DEL TANQUE, CALLE ARROYO DEL GRANIZO 511 - Fondo III	Ranchito del Tanque	22.761152 -103.565193	\$136,125.03	\$136,125.03	\$136,125.03	\$136,125.03	\$136,125.03	100%	20%	Administración directa
404029		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, COL. LA VIÑA, CALLE DE LAS MORAS 511 - Fondo III	Valparaiso	22.772312 -103.574457	\$53,460.01	\$53,460.01	\$53,460.01	\$53,460.01	\$53,460.01	100%	15%	Administración directa

26 abr. 2024 12:08



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 404 Urbanización municipal
 MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	404030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS, CALLE CORONA 511 - Fondo III	Lobatos	22.826914 -103.409990	\$180,472.80	\$180,472.80	\$180,472.80	\$180,472.80	\$180,472.80	100%	20%	Administración directa
	404031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS, CALLEJON OLIVEROS 511 - Fondo III	Lobatos	22.820890 -103.405383	\$116,725.00	\$116,725.00	\$116,725.00	\$116,725.00	\$116,725.00	100%	20%	Administración directa
	404032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA CAÑADA, CALLE JUAREZ 511 - Fondo III	La Cañada	22.663687 -103.611618	\$48,360.40	\$48,360.40	\$48,360.40	\$48,360.40	\$48,360.40	100%	10%	Administración directa
	404033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL, CALLE 5 DE MAYO 511 - Fondo III	San Miguel	22.828559 -103.515968	\$118,702.80	\$118,702.80	\$118,702.80	\$118,702.80	\$118,702.80	100%	15%	Administración directa
	404034	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL REFUGIO 511 - Fondo III	San José del Refugio (El Carrizo)	22.460606 -104.293299	\$13,867.68	\$13,867.68	\$13,867.68	\$13,867.68	\$13,867.68	100%	5%	Administración directa
	404035	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, COL. FRANCISCO I MADERO, CALLE LAGUNILLA 511 - Fondo III	Valparaíso	22.783255 -103.569406	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404036	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO 511 - Fondo III	Ameca el Viejo	22.919073 -104.009515	\$60,320.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$60,320.00	100%	15%	Administración directa
	404037	MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO SAN MARTIN/SANTA ANA DE ARRIBA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA ANA DE ARRIBA 511 - Fondo III	Santa Ana de Arriba	22.660284 -103.540536	\$50,112.00	\$50,112.00	\$50,112.00	\$50,112.00	\$50,112.00	100%	10%	Administración directa
	404038	MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO VALPARAISO / LIMITES HUEJUQUILLA, LOCALIDAD POTRERO DE GALLEGOS 511 - Fondo III	Potrero de Gallegos	22.683476 -103.697501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
404039-2024	404039	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO COLONIA DEPORTIVA 511 - Fondo III	Valparaíso	22.766487 -103.575555	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404040-2024	404040	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO 511 - Fondo III	Ameca el Viejo	22.916523 -104.012702	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404041-2024	404041	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOS SAUCES 511 - Fondo III	El Sauz de San Mateo (Los Sauces)	22.884273 -103.552982	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
	404042	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.470479 -104.223521	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404043	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA POTENCIANA DE ARRIBA 511 - Fondo III	Santa Potenciana de Arriba (Ciana de Arriba)	22.775770 -103.524402	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa

26 abr. 2024 12:08

DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL
2021 - 2024


MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 404 Urbanización municipal
 MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404044-2024	404044	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO 2DA. ETAPA, LOCALIDAD CRUCES 511 - Fondo III	Cruces	22.691027 -103.667838	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
	404045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PADUA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 511 - Fondo III	San Antonio de Padua	22.574428 -103.853155	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404046	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD CIENEGA GRANDE 511 - Fondo III	Ciénega Grande	22.610296 -103.495021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404047	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PRESA DE ROSARITO 511 - Fondo III	Presa del Rosarito	22.463950 -103.879901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404048	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PALMITOS 511 - Fondo III	Palmitos	22.592476 -103.727063	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404049	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. RANCHITO DE LA CRUZ 511 - Fondo III	Valparaíso	22.779987 -103.561856	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404050	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SIMON BOLIVAR 511 - Fondo III	Valparaíso	22.771446 -103.572362	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404051	REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD CALERA DE SAN MIGUEL 511 - Fondo III	Calera de San Miguel	22.928261 -103.519292	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$3,770,095.92	\$2,600,990.76	\$3,770,095.92	\$2,600,990.76	\$3,770,095.92			


 M.C.E.I. Raúl Rodarte Franco.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VALPARAISO ZAC


 M.E. Reyna Grisell Reyes Bautista.
 SÍNDICO MUNICIPAL
 SINDICATURA
 2021 - 2024


 M. en A. de N. Joaquin Rojas González.
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DESARROLLO ECONÓMICO
 Y SOCIAL
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 407 Infraestructura básica educativa
 MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	407001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucía de la Sierra	22.473139 -104.213420	\$71,145.00	\$71,145.00	\$71,145.00	\$71,145.00	\$71,145.00	100%	15%	Administración directa
					\$71,145.00	\$71,145.00	\$71,145.00	\$71,145.00	\$71,145.00			


 M.C.E.I. Raúl Rodarte Franco.
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 M.E. Reyna Grisell Reyes Bautista.
 SÍNDICO MUNICIPAL



 M. en A. de N. Joaquin Rojas González.
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
 MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL ZAPOTE 511 - Fondo III	El Zapote	22.535978 -104.022887	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	100%	45%	Administración directa
408002		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 01 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOS ZAPOTES 511 - Fondo III	Los Zapotes	22.529425 -104.141070	\$21,770.00	\$0.00	\$21,770.00	\$0.00	\$21,770.00	100%	30%	Administración directa
408003		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 05 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL TULLILO 511 - Fondo III	El Tullillo	22.525549 -104.125296	\$116,750.00	\$0.00	\$116,750.00	\$0.00	\$116,750.00	100%	35%	Administración directa
408004		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 06 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD RANCHO VIEJO 511 - Fondo III	Rancho Viejo	22.507454 -104.127073	\$113,980.00	\$0.00	\$113,980.00	\$0.00	\$113,980.00	100%	20%	Administración directa
408005		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS 511 - Fondo III	San Rafael de las Tablas	22.794508 -104.094500	\$33,315.00	\$33,315.00	\$33,315.00	\$33,315.00	\$33,315.00	100%	15%	Administración directa
408006		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 11 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD NOGALITOS 511 - Fondo III	Chaligüey (Nogalitos)	22.758935 -104.086972	\$177,065.00	\$0.00	\$177,065.00	\$0.00	\$177,065.00	100%	30%	Administración directa
408007		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 11 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS 511 - Fondo III	San Rafael de las Tablas	22.798322 -104.096500	\$192,450.00	\$0.00	\$192,450.00	\$0.00	\$192,450.00	100%	25%	Administración directa
408008		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS 511 - Fondo III	San Rafael de las Tablas	22.794366 -104.093603	\$200,790.00	\$200,790.00	\$200,790.00	\$200,790.00	\$200,790.00	100%	10%	Administración directa
408009		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS 511 - Fondo III	San Rafael de las Tablas	22.792150 -104.095470	\$189,965.00	\$189,965.00	\$189,965.00	\$189,965.00	\$189,965.00	100%	15%	Administración directa
408010		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 08 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO 511 - Fondo III	Ameca el Viejo	22.918463 -104.009074	\$180,974.03	\$0.00	\$180,974.03	\$0.00	\$180,974.03	100%	15%	Administración directa
408011		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 08 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO 511 - Fondo III	Ameca el Viejo	22.918992 -104.010929	\$174,958.63	\$0.00	\$174,958.63	\$0.00	\$174,958.63	100%	30%	Administración directa
408012		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA LA HACIENDA 511 - Fondo III	Ameca (La Hacienda)	22.911355 -103.999988	\$211,159.90	\$0.00	\$211,159.90	\$0.00	\$211,159.90	100%	35%	Administración directa
408013		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 06 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA LA HACIENDA 511 - Fondo III	Ameca (La Hacienda)	22.951538 -104.001143	\$158,954.00	\$0.00	\$158,954.00	\$0.00	\$158,954.00	100%	15%	Administración directa
408014		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA LA HACIENDA 511 - Fondo III	Ameca (La Hacienda)	22.951787 -103.999591	\$67,082.23	\$0.00	\$67,082.23	\$0.00	\$67,082.23	100%	40%	Administración directa

26 abr. 2024 12:09



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
 MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408015		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PADUA 511 - Fondo III	San Antonio de Padua	22.572733 -103.849048	\$2,820.01	\$2,820.01	\$2,820.01	\$2,820.01	\$2,820.01	100%	10%	Administración directa
408016		REHABILITACION DE MURO FIRME EN 05 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JUAN CAPISTRANO 511 - Fondo III	San Juan Capistrano	22.641726 -104.101710	\$8,100.01	\$8,100.01	\$8,100.01	\$8,100.01	\$8,100.01	100%	15%	Administración directa
408017		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PADUA 511 - Fondo III	San Antonio de Padua	22.571496 -103.848456	\$27,408.00	\$27,408.00	\$27,408.00	\$27,408.00	\$27,408.00	100%	15%	Administración directa
408018		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PADUA 511 - Fondo III	San Antonio de Padua	22.574250 -103.849132	\$5,000.01	\$5,000.01	\$5,000.01	\$5,000.01	\$5,000.01	100%	20%	Administración directa
408019		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD ACATITA DE ARRIBA 511 - Fondo III	Acatita de Arriba	22.489315 -103.837751	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
408020		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 31 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Santa Lucia de la Sierra	22.409269 -104.216955	\$390,752.32	\$390,752.32	\$390,752.32	\$390,752.32	\$390,752.32	100%	10%	Administración directa
408021		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 16 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL MIRADOR 511 - Fondo III	El Mirador	22.721429 -103.457518	\$194,012.92	\$194,012.92	\$194,012.92	\$194,012.92	\$194,012.92	100%	20%	Administración directa
408022		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Milpillas de la Sierra	23.087107 -103.675652	\$231,180.57	\$231,180.57	\$231,180.57	\$231,180.57	\$231,180.57	100%	20%	Administración directa
408023		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 14 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Milpillas de la Sierra	23.086712 -103.679063	\$227,795.34	\$227,795.34	\$227,795.34	\$227,795.34	\$227,795.34	100%	20%	Administración directa
408024		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA 511 - Fondo III	Milpillas de la Sierra	23.086100 -103.674085	\$223,010.30	\$223,010.30	\$223,010.30	\$223,010.30	\$223,010.30	100%	15%	Administración directa
408025		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANONIO DE PADUA 511 - Fondo III	San Antonio de Padua	22.572229 -103.849765	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
408026		CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 511 - Fondo III	Lobatos	22.826490 -103.406517	\$173,067.36	\$173,067.36	\$173,067.36	\$173,067.36	\$173,067.36	100%	20%	Administración directa



MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33
 SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
 MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$3,339,160.63	\$1,907,216.84	\$3,339,160.63	\$1,907,216.84	\$3,339,160.63			



M.C.E.I. Raúl Rodarte Franco.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VALPARAISO ZAC



M.E. Reyna Grisell Reyes Bautista.
 SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 2021 - 2024



M. en A. de N. Joaquin Rojas González.
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO
 Y SOCIAL
 2021 - 2024