

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33

SUBPROGRAMA 401 Agua potable

MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.461998 -103.341870	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD EL TULLILLO 511 - FONDO III 2025	El Tullillo	22.520648 -104.143558	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401003	401003	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SAUZ DE LA SIERRA 511 - FONDO III 2025	El Sauz de la Sierra	22.549038 -104.162305	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401004	401004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD ACATITA DE ARRIBA 511 - FONDO III 2025	Acatita de Arriba	22.484503 -103.841684	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401005	401005	MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOS ZAPOTES 511 - FONDO III 2025	Los Zapotes	22.527709 -104.139409	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401006	401006	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CALERA DE SAN MIGUEL 511 - FONDO III 2025	Calera de San Miguel	22.894606 -103.489044	\$41,679.00	\$0.00	\$41,679.00	\$0.00	\$41,679.00	100%	99%	Contrato
401007	401007	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 1 EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL REFUGIO 511 - FONDO III 2025	San José del Refugio (El Carrizo)	22.461386 -104.290883	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401008	401008	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 2 EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL REFUGIO 511 - FONDO III 2025	San José del Refugio (El Carrizo)	22.456221 -104.297911	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401009	401009	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAÍSO LOCALIDAD EL CHILAR 511 - FONDO III 2025	El Chilar	22.716525 -103.521661	\$69,135.00	\$0.00	\$69,135.00	\$0.00	\$69,135.00	100%	99%	Contrato
401010	401010	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAÍSO LOCALIDAD PILA DE LAS OSCURAS 511 - FONDO III 2025	La Pila de las Oscuras (La Pila)	22.676910 -103.587087	\$147,231.00	\$0.00	\$147,231.00	\$0.00	\$147,231.00	100%	99%	Contrato
401011	401011	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAÍSO LOCALIDAD SAN DIEGO 511 - FONDO III 2025	San Diego	22.498978 -103.979023	\$108,054.00	\$0.00	\$108,054.00	\$0.00	\$108,054.00	100%	99%	Contrato
401012	401012	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAÍSO LOCALIDAD BOQUILLA DEL REFUGIO 511 - FONDO III 2025	Boquilla del Refugio	22.815445 -103.361383	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401013	401013	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO LOCALIDAD EL SANTA ROSA DE LIMA 511 - FONDO III 2025	Santa Rosa de Lima	22.504483 -103.817731	\$516,522.00	\$0.00	\$516,522.00	\$0.00	\$516,522.00	100%	99%	Contrato
401014	401014	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO LOCALIDAD EL SAN ANTONIO DE PADUA 511 - FONDO III 2025	San Antonio de Padua	22.566762 -103.860425	\$456,993.00	\$0.00	\$456,993.00	\$0.00	\$456,993.00	100%	99%	Contrato

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33  
 SUBPROGRAMA 401 Agua potable  
 MES QUE INFORMA NOVIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO MENDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
401015	401015	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAÍSO LOCALIDAD SANTA LUCÍA DE LA SIERRA 511 - FONDO III 2025	Santa Lucia de la Sierra	22.496918 -104.266121	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$1,339,614.00	\$0.00	\$1,339,614.00	\$0.00	\$1,339,614.00			



*[Signature]*  
 Lic. María Guadalupe Ortiz Robles  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 VALPARAÍSO, ZAC.



*[Signature]*  
 Arg. Ramón Guadalupe Acuña Escobedo  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 SINDICATURA  
 2024 - 2027  
 VALPARAÍSO, ZAC.

*Firma Bajo Protesta*



*[Signature]*  
 Arg. Francisco Javier Chairez Arévalos  
 DIRECTORÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o  
 Equivalente)  
 DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 2024 - 2027

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33  
 SUBPROGRAMA 402 Drenajes y letrinas  
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LA MESITA 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.775400 -103.558370	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



*[Handwritten Signature]*

PRESIDENCIAL **Doña María Guadalupe Ortiz Robles**  
 2024 - 2027  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 VALPARAISO, ZAC.



*[Handwritten Signature]*

**Arg. Ramón Guadalupe Acuña Escobedo**  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 SINDICATURA  
 2024 - 2027  
 VALPARAISO, ZAC.



*[Handwritten Signature]*

**Arg. Francisco Javier Chairez Arévalos**  
 DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o  
 Equivalente)  
 DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 2024 - 2027

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33  
 SUBPROGRAMA 404 Urbanización municipal  
 MES QUE INFORMA NOVIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL 511 - FONDO III 2025	San Miguel	22.825102 -103.516409	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404002	404002	REHABILITACION DE CANCHA EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, COLONIA ALAMEDA 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.777126 -103.562455	\$2,342,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	30%	Contrato
	404003	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN VALPARAISO, LOCALIDAD RANCHITO DEL TANQUE 511 - FONDO III 2025	Ranchito del Tanque	22.763699 -103.566485	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
404004	404004	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN VALPARAISO, LOCALIDAD CUEVA GRANDE 511 - FONDO III 2025	Cueva Grande	22.660573 -103.361703	\$442,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404005	404005	REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION EN VALPARAISO, COLONIA CENTRO 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.772223 -103.566544	\$1,859,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	90%	Contrato
404006	404006	REHABILITACION DE CALLEJON JUSTO SIERRA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA BARRIO DE AMEÇA 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.775368 -103.570671	\$365,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404007	404007	REHABILITACIÓN DE CALLE ENCINO EN VALPARAÍSO LOCALIDAD COLONIA MONTE REAL 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.750724 -103.576780	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404008	404008	REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN VALPARAÍSO LOCALIDAD COLONIA CENTRO 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.769825 -103.568492	\$2,781,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	90%	Contrato
404009	404009	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN VALPARAÍSO LOCALIDAD SANTA POTENCIANA DE ARRIBA 511 - FONDO III 2025	Santa Potenciana de Arriba (Ciana de Arriba)	22.776730 -103.527315	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404010	404010	REHABILITACIÓN DE CALLE LATERAL C. N. C. EN VALPARAÍSO LOCALIDAD BARRIO DEL REFUGIO 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.758977 -103.572890	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404011	404011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIN NOMBRE EN VALPARAÍSO LOCALIDAD COYOTES 511 - FONDO III 2025	El Refugio (Coyotes)	22.822643 -103.492380	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404012	404012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIN NOMBRE EN VALPARAÍSO LOCALIDAD TEJONES 511 - FONDO III 2025	Tejones	22.711307 -103.584260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404013	404013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE COLON EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD COLONIA LA VIÑA 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.773588 -103.572738	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404014	404014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE VOLCÁN EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD COLONIA BELLAVISTA 511 - FONDO III 2025 ,512 - FONDO IV 2025	Valparaiso	22.763541 -103.581052	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 Fondo III Ramo 33**  
 SUBPROGRAMA **404 Urbanización municipal**  
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	404015	REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO EN VALPARAÍSO LOCALIDAD COLONIA CENTRO 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.768273 -103.569899	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
404016	404016	REHABILITACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA EN VALPARAÍSO LOCALIDAD COLONIA BARRIO DE AMECA 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.773782 -103.569557	\$2,661,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	90%	Contrato
404017	404017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD COLONIA ENRIQUE ESTRADA 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.764313 -103.574166	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404018	404018	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN VARIAS CALLES EN VALPARAÍSO LOCALIDAD COLONIA CENTRO 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.771491 -103.566686	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404019	404019	REHABILITACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VALPARAÍSO LOCALIDAD COLONIA CENTRO 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.771746 -103.567561	\$1,675,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	60%	Contrato
					\$12,127,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



*[Signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 VALPARAÍSO, ZAC.  
 Lic. María Guadalupe Ortiz Robles  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*

Arg. Ramón Guadalupe Acuña Escobedo  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 SINDICATURA  
 2024 - 2027  
 VALPARAÍSO, ZAC.  
*Firma Bajo Protesta*



*[Signature]*

Arg. Francisco Javier Charez Arévalos  
 DIRECTORÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)  
 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 2024 - 2027

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33  
 SUBPROGRAMA 406 Infraestructura básica de salud  
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
406001	406001	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN VALPARAÍSO LOCALIDAD COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 511 - FONDO III 2025	Valparaiso	22.771243 -103.577095	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



*[Handwritten signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 VALPARAÍSO, ZAC.

María Guadalupe Ortiz Robles  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA  
 2024 - 2027  
 VALPARAÍSO, ZAC.

Arq. Ramon Guadalupe Acuna Escobedo  
 SINDICO MUNICIPAL

*Firma Bajo Protesta*



*[Handwritten signature]*

Arq. Francisco Javier Chairez Arévalos  
 DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)

DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 2024 - 2027

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33  
 SUBPROGRAMA 407 Infraestructura básica educativa  
 MES QUE INFORMA NOVIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	407001	CONSTRUCCION DE AULA EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PADUA 511 - FONDO III 2025	San Antonio de Padua	22.566158 -103.845321	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
407002	407002	REHABILITACION DE AULAS EN VALPARAISO LOCALIDAD VALPARAISO PLANTEL COBAEZ COLONIA DEPORTIVA 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.770304 -103.576112	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Lic. María Guadalupe Ortiz Robles  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 VALPARAISO, ZAC.



Arg. Ramon Guadalupe Acuña Escobedo  
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA  
 2024 - 2027  
 VALPARAISO, ZAC.

Firma Bajo Protesta



Arg. Francisco Javier Chairez Arévalos  
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (o Equivalente)

DESARROLLO  
 ECONOMICO Y SOCIAL  
 2024 - 2027

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33  
 SUBPROGRAMA 411 Desarrollo Institucional  
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	411001	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN VALPARAISO 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.772088 -103.567273	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



*[Handwritten signature]*

RESIDENCIA MUNICIPAL  
 Lic. María Guadalupe Ortiz Robles  
 2024 - 2027 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 VALPARAISO, ZAC.



Arg. Ramón Guadalupe Acuña Escobedo  
 SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA  
 2024 - 2027  
 VALPARAISO, ZAC.

*Firma Bajo Protesta*



*[Handwritten signature]*

Arg. Francisco Javier Chairez Arévalos  
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o  
 Equivalente)

DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 2024 - 2027

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33  
 SUBPROGRAMA 413 Aportaciones  
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	413001	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE (1ERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN DE LA SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. 511 - FONDO III 2025	El Capulin de la Sierra	22.814104 -103.586951	\$152,061.70	\$0.00	\$152,061.70	\$0.00	\$152,061.70	100%	100%	Administración directa
	413002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ATOTONILCO - LAS AMECAS EN VALPARAÍSO LOCALIDAD ATOTONILCO 511 - FONDO III 2025	Atotonilco	22.788012 -103.599165	\$6,716,472.24	\$0.00	\$6,716,472.24	\$0.00	\$6,716,472.24	100%	100%	Administración directa
	413003	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (FRESNILLO - VALPARAÍSO) - SAN JOSÉ DE LLANETES EN VALPARAÍSO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LLANETES 511 - FONDO III 2025	San José de Llanetes	22.919519 -103.285047	\$2,838,500.46	\$0.00	\$2,838,500.46	\$0.00	\$2,838,500.46	100%	100%	Administración directa
	413004	REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO VALPARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZAC. LOCALIDAD VALPARAÍSO, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Valparaíso	22.770627 -103.565685	\$3,926,599.29	\$0.00	\$3,926,599.29	\$0.00	\$3,926,599.29	100%	100%	Administración directa
	413005	REHABILITACIÓN DE E.C. (VALPARAÍSO - HUEJUQUILLA) - POTRERO DE GALLEGOS EN VALPARAÍSO LOCALIDAD POTRERO DE GALLEGOS 511 - FONDO III 2025	Potrero de Gallegos	22.658366 -103.693159	\$2,763,707.22	\$0.00	\$2,763,707.22	\$0.00	\$2,763,707.22	100%	100%	Administración directa
	413006	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C (FRESNILLO - VALPARAÍSO) - LOBATOS - ADJUNTAS DEL REFUGIO (CALERA DE CASTAÑÓN) EN 2.5 KM (11+700 AL 14+200) EN VALPARAÍSO LOCALIDAD CALERA DE CASTAÑÓN 511 - FONDO III 2025	Lobatos	22.761302 -103.395313	\$3,754,720.79	\$0.00	\$3,754,720.79	\$0.00	\$3,754,720.79	100%	100%	Administración directa
					<b>\$20,152,061.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,152,061.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,152,061.70</b>			



*[Signature]*

PRESIDENCIAL **Lic. María Guadalupe Ortiz Robles**  
 2024 - 2027 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 VALPARAÍSO, ZAC.



*[Signature]*

Arg. **Ramón Guadalupe Acuña Escobedo**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICATURA  
 2024 - 2027  
 VALPARAÍSO, ZAC.

*Firma Baja Proteste*



*[Signature]*

Arg. **Francisco Javier Chairez Arévalos**  
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o  
 EQUIVALENTE)  
 2024 - 2027

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo III Ramo 33  
 SUBPROGRAMA 415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
415001	FONDO III RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES RENDIMIENTOS 513 - FONDO III (RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	Valparaiso	22.461998 -103.341870	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa	
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



*[Signature]*  
 Lic. María Guadalupe Ortiz Robles  
 PRESIDENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 VALPARAISO, ZAC.



*[Signature]*  
 Arq. Ramón Guadalupe Acuña Escobedo  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICATURA  
 2024 - 2027  
 VALPARAISO, ZAC.  
*Firma Bajo Protesta*



*[Signature]*  
 Arq. Francisco Javier Chairez Arévalos  
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (o  
 Equivalente)  
 DESARROLLO  
 ECONOMICO Y SOCIAL  
 2024 - 2027